

| Auskünfte für Gemeinde Niedernberg | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|---------------|----------|---------|--------------------------|-------------|------------------|--|-----------------------|------------------------|
| Maßnahme: Kanalsanierung und Baumaßnahmen in angegebenen Straßen | | | | | | | | | | | |
| Straßenname | Haltung | Schacht oben | Schacht unten | Material | DN [mm] | Unter-suchungs-länge (m) | Aktuelle TV | ZKL (DWAM 149-3) | Schäden | geschätzte SAN-Kosten | Hydraulik |
| Spessartstrasse | 10501 | 10501 | 105 | SB | 500 | 20,8 | EÜV 2023 | 2 | schadhafte Anschlüsse (Stutzen) | 520,00 € | <100% |
| Taunusstrasse | 10601 | 10601 | 106 | SB | 600 | 20,4 | EÜV 2023 | 2 | schadhafte Anschlüsse (Stutzen) | | Hydraulisch überlastet |
| Steigerwaldstrasse | 11201 | 11201 | 112 | STZ | 250 | 20,5 | EÜV 2023 | 2 | Risse (Schlauchliner) | 1.320,00 € | <100% |
| Römerstrasse | 11780 | 11780 | 117 | SB | 400 | 32,6 | EÜV 2023 | 2 | schadhafte Anschlüsse (Stutzen) | 520,00 € | <100% |
| Römerstrasse | 11781 | 11781 | 11780 | SB | 400 | 47,6 | EÜV 2023 | 2 | schadhafte Anschlüsse (Stutzen) | 520,00 € | <100% |
| Römerstrasse | 11782 | 11782 | 11781 | SB | 400 | 15,3 | EÜV 2023 | 2 | schadhafte Anschlüsse (Stutzen) | 520,00 € | <100% |
| Römerstrasse | 11787D | 11787D | 11787C | B | 300 | 33,9 | EÜV 2023 | 2 | Wurzeln (Schlauchliner) | 396,00 € | <100% |
| Römerstrasse | 11787F | 11787F | 11787E | B | 300 | 28 | EÜV 2023 | 2 | Wurzeln (Schlauchliner) | 396,00 € | <100% |
| Römerstrasse | 11787H | 11787H | 11787G | B | 300 | 49 | EÜV 2023 | 2 | Wurzeln (Schlauchliner) | 396,00 € | <100% |
| Dieselstrasse | 11902 | 11901 | 11901 | SB | 400 | 50,7 | EÜV 2023 | 2 | schadhafte Anschlüsse (Stutzen) | | Hydraulisch überlastet |
| Dieselstrasse | 11903 | 11902 | 11902 | SB | 400 | 47 | EÜV 2023 | 2 | schadhafte Anschlüsse (Stutzen) | | Hydraulisch überlastet |
| Dieselstrasse | 11904 | 11903 | 11903 | SB | 400 | 36,3 | EÜV 2023 | 2 | schadhafte Anschlüsse (Stutzen) | 520,00 € | <100% |
| Tafelweg | 51002 | 51002A | 51002A | B | 300 | 27,6 | EÜV 2023 | 1 | Aufgrund des Oberflächenschadens und einiger Risse wird ein Schlauchliner über die gesamte Haltung empfohlen | | Hydraulisch überlastet |
| Main | 802 | 801 | 801 | SB | 600 | 9,4 | EÜV 2023 | 1 | Infiltration (Kurzliner) | 775,00 € | <100% |
| entlang der MIL 38 | 1R16 | 1R16 | 1R4 | SB | 400 | 50,6 | EÜV 2019 | 2 | Infiltration (Kurzliner) | 540,00 € | |
| Grimmstraße | 70502 | 70502 | 70501 | B | 400 | 33,8 | EÜV 2021 | 2 | Risse, schadhafte Anschlüsse (Stutzen / Kurzliner) | 3.744,00 € | |
| Grimmstraße | 70503 | 70503 | 70502 | B | 400 | 37,8 | EÜV 2021 | 2 | Risse, schadhafte Anschlüsse (Stutzen / Schlauchliner) | 17.160,00 € | |
| Grimmstraße | 70510 | 70510 | 70503 | B | 300 | 44 | EÜV 2021 | 2 | Risse, schadhafte Anschlüsse (Stutzen / Schlauchliner) | 15.456,00 € | |
| Grimmstraße | 70511 | 70511 | 70510 | B | 300 | 42,1 | EÜV 2021 | 1 | Risse, schadhafte Anschlüsse (Stutzen / Kurzliner) | 5.784,00 € | |
| Großostheimer Str. | 51301 | 51301 | 513 | B | 300 | 25,5 | EÜV 2021 | 1 | Wurzeln (Schlauchliner) | 3.744,00 € | |
| Großostheimer Str. | 51302 | 51302 | 51301 | B | 300 | 55,7 | EÜV 2021 | 1 | Falzmuffenrohre (Schlauchliner) | 16.416,00 € | |
| Großostheimer Str. | 51303 | 51303 | 51302 | B | 300 | 11,5 | EÜV 2021 | 1 | Falzmuffenrohre (Schlauchliner) | 3.744,00 € | |
| Großostheimer Str. | 51304 | 51304 | 51302 | B | 200 | 49,9 | EÜV 2021 | 1 | Falzmuffenrohre (Schlauchliner) | 14.688,00 € | |
| Großostheimer Str. | 133 | 133 | 13201 | SB | 700 | 9,6 | EÜV 2022 | 2 | Infiltration (Handsanierung Einbindung) | 360,00 € | |
| Nordring | 122 | 122 | 121 | SB | 1100 | 47,3 | EÜV 2022 | 2 | Risse / Oberflächenschaden | 360,00 € | |
| Nordring | 124 | 124 | 123 | SB | 1100 | 36,5 | EÜV 2022 | 2 | Risse / Oberflächenschaden | 1.140,00 € | |
| Nordring | 125 | 125 | 124 | SB | 1100 | 68,7 | EÜV 2022 | 2 | Risse / Oberflächenschaden | 540,00 € | |
| Nordring | 126 | 126 | 125 | SB | 1100 | 65 | EÜV 2022 | 2 | Risse / Oberflächenschaden | 360,00 € | |
| Nordring | 128 | 128 | 127 | SB | 1000 | 65,6 | EÜV 2022 | 2 | Risse / Oberflächenschaden | 180,00 € | |
| Nordring | 129F | 129F | 128 | SB | 1000 | 49,8 | EÜV 2022 | 2 | Risse / Oberflächenschaden | 2.160,00 € | |
| Pfarrer-Seubert-Str. | 137 | 137 | 136 | SB | 700 | 38,2 | EÜV 2019 | 1 | Anlagerungen, schadhafte Anschlüsse (Fräsen, Stutzen) | 1.440,00 € | |
| Pfarrer-Seubert-Str. | 140 | 140 | 139 | B | 600 | 48,1 | EÜV 2019 | 2 | schadhafter Anschluss (Stutzen) | 624,00 € | |
| Pfarrer-Seubert-Str. | 141 | 141 | 140 | B | 600 | 50,6 | EÜV 2019 | 2 | schadhafter Anschluss, Risse (Stutzen, Handsanierung) | 960,00 € | |
| Pfarrer-Seubert-Str. | 144 | 144 | 143 | B | 600 | 20,3 | EÜV 2019 | 2 | unklar | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|-----|-----|------|----------|---|---|--------------|
| Raiffeisenstr. | 14603 | 14603 | 14602 | STZ | 300 | 52,8 | EÜV 2019 | 2 | schadhafter Anschluss (Stutzen) | 624,00 € |
| Raiffeisenstr. | 14604 | 14604 | 14603 | STZ | 300 | 25,8 | EÜV 2019 | 2 | Risse, schadhafte Anschlüsse (Fräsen / Kurzliner) | 667,00 € |
| Römerstr. | 117871 | 117871 | 11787 | SB | 300 | 9,8 | EÜV 2020 | 2 | Wurzeln (Schlachliner) | 3.168,00 € |
| Santesstr. | 31008 | 31008 | 31007A | STZ | 300 | 35,4 | EÜV 2020 | 2 | Risse (Kurzliner) | 475,00 € |
| Stix-Gelände | 12314 | 12314 | 12313 | SB | 500 | 50,2 | EÜV 2019 | 2 | Inkrustation (Handsanierung) | 312,00 € |
| Stix-Gelände | 1R3 | 1R3 | 1R4 | SB | 800 | 20,6 | EÜV 2019 | 0 | schadhafter Anschluss (Manschette) | 684,00 € |
| Stix-Gelände | F11 | F11 | 12314 | SB | 500 | 6,3 | EÜV 2019 | 2 | Inkrustation (Handsanierung) | 312,00 € |
| Stix-Gelände | K3 | K3 | K2 | SB | 300 | 40,9 | EÜV 2019 | 1 | Risse, Inkrustation (Kurzliner, Handsanierung) | 739,00 € |
| Stix-Gelände | K9 | K9 | K3 | SB | 300 | 55,7 | EÜV 2019 | 1 | Inkrustation (Fräsen, Handsanierung) | 456,00 € |
| Stückerweg | Z4 | Z4 | Z5 | SB | 600 | 59,4 | EÜV 2021 | 2 | Infiltration (Manschette) | 900,00 € |
| Stückerweg | Z6 | Z6 | Z7 | SB | 600 | 17,2 | EÜV 2021 | 2 | Infiltration (Handsanierung Schachtanbindung) | 336,00 € |
| Tafelweg | 61203 | 61203 | 61202 | STZ | 300 | 49,8 | EÜV 2020 | 2 | Risse (Schlauchliner) | 14.400,00 € |
| | | | | | | | | | Schächte pauschal | 7.200,00 € |
| | | | | | | | | | Summe | 125.556,00 € |
| | | | | | | | | | MwSt. | 23.855,64 € |
| | | | | | | | | | Summe brutto | 149.411,64 € |